

平成24年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量
					当初	完了	当初	完了	
1	農業農村整備事業	県営地すべり対策事業	福浦	唐津市	当初	H14～H18	当初	300,000	水抜工N=198本、排水路工L=2,079m
					完了	H14～H18	完了	224,610	
2	農業農村整備事業	県営地すべり対策事業	瀬戸木場東	唐津市	当初	H8～H18	当初	500,000	杭打工N=20本、水抜工N=122本、集水井工N=8箇所、排水路工L=415m
					完了	H8～H18	完了	324,416	
3	農業農村整備事業	県営地すべり対策事業	浦の崎	伊万里市	当初	H10～H18	当初	261,300	杭打工N=47本、アンカーN=50本、水抜工N=53本、集水井N=1箇所、排水路工L=705.6m
					完了	H10～H18	完了	266,364	
4	農業農村整備事業	ため池等整備事業	長尾第1	唐津市	当初	H16～H18	当初	84,000	堤体工L=72m 取水施設工1式 余水吐放水路工1式
					完了	H16～H18	完了	59,000	
5	農業農村整備事業	ため池等整備事業	石田上	玄海町	当初	H16～H18	当初	46,200	堤体工L=83m 取水施設工1式 余水吐放水路工1式
					完了	H16～H18	完了	50,700	
6	農業農村整備事業	ため池等整備事業	加盛	伊万里市	当初	H15～H18	当初	60,000	堤体工L=63m 取水施設工1式 余水吐放水路工1式
					完了	H15～H18	完了	61,000	
7	農業農村整備事業	ため池等整備事業	牛鬼谷	武雄市	当初	H16～H18	当初	63,000	堤体工L=62m 取水施設工1式 余水吐放水路工1式
					完了	H16～H18	完了	65,800	
8	農業農村整備事業	地域水田農業支援緊急整備事業	橋下	武雄市	当初	H16～H18	当初	214,200	暗渠排水工 A=157.9ha
					完了	H16～H18	完了	172,200	
9	農業農村整備事業	地域水田農業支援緊急整備事業	川登	武雄市	当初	H17～H19	当初	69,300	暗渠排水工 A=46.7ha
					完了	H17～H18	完了	69,300	
10	農業農村整備事業	一般農道整備事業	打上南部	唐津市	当初	H16～H19	当初	115,000	道路工 L=10,256m
					完了	H16～H18	完了	102,900	

平成24年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量
					当初	完了	当初	完了	
11	農業農村整備事業	農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業	馬川	唐津市	当初	H12～H16	当初	1,050,000	道路工 L=3,362m
					完了	H12～H18	完了	958,020	
12	河川事業	河川局部改築事業	夕日川	唐津市久里	当初	H15～H19	当初	400,000	河川改修 L=210m 橋梁 5基 サイフォン 1基
					完了	H15～H17	完了	210,000	
13	砂防事業	通常砂防事業	榎ノ元川	唐津市巖木町	当初	H12～H18	当初	320,000	砂防えん堤 N=1基 流路工 L=69m
					完了	H12～H18	完了	373,000	
14	砂防事業	通常砂防事業	川窪川	唐津市浜玉町	当初	H15～H19	当初	180,000	砂防えん堤 N=1基(透過型)
					完了	H15～H18	完了	220,000	
15	砂防事業	通常砂防事業	谷下川	多久市南多久町	当初	H15～H18	当初	200,000	砂防えん堤 N=1基(透過型)
					完了	H15～H18	完了	212,000	
16	砂防事業	通常砂防事業	山本河内川	嬉野市嬉野町	当初	H16～H20	当初	200,000	砂防えん堤 N=1基 流路工 L=187m
					完了	H16～H18	完了	200,000	
17	砂防事業	急傾斜地崩壊対策事業	八幡	唐津市呼子町	当初	H16～H17	当初	170,000	もたれ式擁壁工 一式
					完了	H16～H18	完了	170,000	
18	砂防事業	急傾斜地崩壊対策事業	吉田	伊万里市大川内町	当初	H16～H18	当初	200,000	もたれ式擁壁工 一式
					完了	H16～H18	完了	169,640	
19	砂防事業	急傾斜地崩壊対策事業	南上滝	武雄市朝日町	当初	H16～H18	当初	160,000	もたれ式擁壁工 一式
					完了	H16～H18	完了	92,000	
20	砂防事業	急傾斜地崩壊対策事業	野郭	唐津市七山村	当初	H17～H19	当初	90,000	もたれ式擁壁工 一式
					完了	H17～H18	完了	102,000	

平成24年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量
					当初	完了	当初	完了	
21	治山事業	水源流域地域保全整備事業	野々頭	伊万里市山代町	当初	H11～H15	当初	523,000	治山ダム 11個、流路工 102.9m 本数調整伐(間伐) 21.7ha 管理車道 1,805m
					完了	H11～H18	完了	658,998	
22	治山事業	生活環境保全林整備事業	鎮西山	三養基郡上峰町	当初	H17～18	当初	50,000	管理歩道 145m、流路工 125.1m
					完了	H17～18	完了	49,506	
23	道路事業	道路改良事業	国道385号 (三田川バイパス)	神崎市千代田町下板～ 神埼郡吉	当初	S63～H13	当初	2,743,000	道路改良 (L=4,500m) L=5,220m W=6.5(14.0)m
					完了	S63～H18	完了	4,605,000	
24	道路事業	道路改良事業	国道444号 (平谷バイパス)	鹿島市山浦	当初	S55～H10	当初	3,739,000	道路改良 (L=3,090m) L=8,470m W=6.0(10.0)m
					完了	S55～H18	完了	8,414,000	
25	道路事業	道路改良事業	国道263号 (宿拡幅)	佐賀市三瀬村三瀬	当初	H13～H17	当初	1,361,000	道路改良 L=1,560m W=6.5(11.0)m
					完了	H13～H18	完了	1,361,000	
26	道路事業	地方道路交付金事業	(一)大木庭武雄線 (浅浦工区)	鹿島市三河内	当初	H8～H16	当初	1,300,000	道路改良 L=560m、W=6.0(9.75)m トンネル
					完了	H8～H17	完了	1,447,000	
27	道路事業	道路局部改築事業	平山相知線 (平山下工区)	唐津市相知町平山下	当初	H15～H16	当初	40,000	視距改良 L=185m、W=6.0(10.0)m
					完了	H15～H18	完了	71,900	
28	道路事業	道路局部改築事業	204号 (万賀里川工区)	唐津市肥前町万賀里川	当初	H17～H18	当初	50,000	視距改良 L=100m、W=6.0(9.5)m
					完了	H17～H18	完了	30,000	
29	道路事業	道路局部改築事業	千々賀神田線 (山田工区)	唐津市山田	当初	H17～H18	当初	50,000	視距改良 L=150m、W=6.0(10.0)m
					完了	H17～H18	完了	40,000	
30	道路事業	道路局部改築事業	七山唐津線 (今坂工区)	唐津市浜玉町今坂	当初	H17～H18	当初	30,000	視距改良 L=20m、W=4.0m
					完了	H17～H18	完了	27,000	

平成24年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量
					当初	完了	当初	完了	
31	道路事業	交通安全施設等整備事業	国道264号 (巨勢工区)	佐賀市 巨勢町	当初	H13~H16	当初	700,000	自歩道整備 L=760m、W=6.5(15.0)m
					完了	H13~H17	完了	1,160,300	
32	港湾事業	港湾施設改良費統合補助事業	唐津港 東港地区	唐津市	当初	H14~H18	当初	993,300	<ul style="list-style-type: none"> ・岸壁(-4.5m) L=90m ・泊地(-4.5m) A=2,000m² ・可動橋 N=1式 ・臨港道路 L=320m
					完了	H14~H18	完了	993,300	
33	港湾事業	港湾施設改良費統合補助事業	大浦港 亀ノ浦地区	太良町	当初	H12~H18	当初	777,600	<ul style="list-style-type: none"> ・護岸(防波) L=200m ・物揚場(-2.0m) L=200m ・航路・泊地(-2.0m) A=32,800m²
					完了	H12~H18	完了	626,100	