

平成20年度再評価

13. 路線名：一般県道 川上牛津線
(乙柳工区)


事業名：地方道路交付金事業

一般県道 川上牛津線 位置図



事業目的

佐賀市大和町川上




小城市牛津町

幹線道路間の連絡道路
として重要な道路

近くに
牛津小、中
学校、高校

しかし、現道は…

幅員が狭く、歩道無し



車や自転車歩行者の
通行に支障

よって、改良により

交通の円滑化と交通安全の確保を図る
地域連携強化に寄与する

現道状況

未整備箇所は、通学者が危険にさらされている



混雑状況 (R34交差点南)



未整備箇所は、通学者が危険にさらされている



既設橋梁幅員狭小状況



事業概要

- 全体事業費：10.6億円
- 工期：平成10年度～平成22年度(予定)
- 全体延長：L = 1,220m
- 事業内容：改良工 L = 1,220m
 - 用地買収 8,336m²
 - 家屋補償 4戸

事業の進捗状況

	平成19 年度まで	平成20 年度	平成21 年度以降
事業費(億円)	9.0	0.7	0.9
進捗率(%)	84.9	91.1	100.0
用地進捗率 (%)	98.7	100.0	100.0

R34交差点北側



R34交差点南側



- 用地買収は、8,336㎡のうち、8,302㎡が契約済みである。
- 家屋補償は、4戸のうち、4戸が契約済みである。
- 工事は、720mを概成している。

事業の効果

- 交通安全事業(歩道設置)であるため
B / Cは算出しない。

今後の対応

- 本路線は、交通量が増加傾向にあり、更なる交通量の増加が見込まれる。
- 当該箇所については、依然として危険な状況が解消されていないため、事業を継続し交通の円滑化及び交通安全の確保を図る。