

平成25年度再評価対象事業
(対象：平成20年度再評価実施事業)

(再評価実施後、一定期間(5年)が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業)

番号	項目	事業名 (路・河川名等)	事業目的	事業概要	事業の進捗状況	事業を巡る社会経済 情勢等の変化	費用対効果 の要因の変化	コスト削減や代替案 等の可能性	再評価理由	対応方針 (事業課)
	再評価 時点 H20	森林居住環境整備事業 (九千部山横断線)	本路線は、基山町から吉野ヶ里町へかけて1市4町を広域的に連絡する森林基幹道であり、周辺森林の施業の効率化を図り、森林整備を推進するとともに、周辺の森林景勝地等を活用した森林レクリエーションや森林教育など、都市近郊型の森林地域としての総合的な利用により地域の活性化を図ることを目的とする。	全体事業費：C=89.5億円 計画延長：L=22,381m 幅員(車道)：W=4.0m 工期：H2～H26 (起点) 基山町園部 (終点) 吉野ヶ里町松隈	H19末までの開設延長 L=21,872m (H19末進捗率97.7%) (年平均進捗率5.4%)	・利用区域内での大規模な開発による森林面積の変化はない。 ・当該林道の近隣で新たな道路の開設等はない。	事業採択時と比較し、費用対効果の要因の大きな変化はない。 (H19末B/C) B/C=1.35	(コスト削減) ・補強土壁による現地発生土(掘削残土)の活用 ・コンクリート2次製品(L型側溝、L型擁壁)の活用	再評価実施後5年が経過	継続
	現時点 H25	森林基盤整備交付金事業 (九千部山横断線)	同上	全体事業費：C=88.1億円 計画延長：L=22,381m 幅員(車道)：W=4.0m 工期：H2～H26 (起点) 基山町園部 (終点) 吉野ヶ里町松隈	H24末までの開設延長 L=22,066m (H24末進捗率98.6%) (年平均進捗率4.3%)	同上	事業採択時と比較し、費用対効果の要因の大きな変化はない。 (H24末B/C) B/C=1.34	同上	同上	継続(理由) 事業の進捗は、平成24年度末で98.6% 今後、周辺森林の施業の効率化等の目的を達成するためには、未完了区間の早期完成が必要であり、事業の継続が適当である。
	理由等			(事業費) 事業費については、コスト削減対策などによる減。						