

平成 2 1 年度再評価対象事業一覧表 (事業採択後、一定期間(5~10年)が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業)

番号	事業名 (路・河川名等)	事業目的	事業概要	事業の進捗状況	事業を巡る社会経済情勢等の変化	費用対効果の要因の変化	コスト削減や代替案等の可能性	再評価理由	対応方針 (事業課案)	備考
17	海岸保全(高潮)事業 (呼子港海岸) 事業主体：県 事業地：唐津市 呼子町	呼子港海岸(殿ノ浦地区)は、海岸背後に人家・旅館・町道が控え、現況の護岸は、空石積で吸出しや一部崩壊も見られ、老朽化が著しい。 このため、海岸保全事業にて既設護岸の補強を行うことにより、高潮や侵食被害から護岸背後地を保護し、県民安全度の向上を図る。	総事業費：31.2億円 工期：H11～H30 護岸(補強) L=873m	H20年度末事業費：約7.8億円 H20年度末進捗率：25%	事業を巡る情勢の大きな変化は見られない。	事業採択時と比較して大きな要因の変化は見られない。 B/C = 1.38	<コスト削減> 建設発生土の有効利用(護岸背後の埋土)によりコスト削減を図る。 <代替案の検討> 特になし	10年以上継続	継続	

