



第2回

SAGAサンライズパーク (仮称)

整備推進本部会議

【次第】

1 開会

2 報告

- ・現在の進捗状況
- ・今後のスケジュール等

3 意見交換

4 閉会



SAGAサンライズパーク(仮称)について

【エリア等の名称について】

国民体育大会・全国障害者スポーツ大会の開催を契機とした総合運動場等エリアの整備については、ここから新たな街づくりやライフスタイルが始まり、佐賀を光り輝かせていくという決意を込めて、「日の出」という地名にちなみ、このエリアを「SAGAサンライズパーク」（仮称）と名付けた。

SAGAサンライズパーク  (仮称)

また、新設するアリーナについては、「SAGAアリーナ」（仮称）と名付けた。

【推進本部名称の変更について】

上記エリア等の名称設定に伴い、推進本部名称を変更。

旧：佐賀県総合運動場等整備推進本部

新：**SAGAサンライズパーク(仮称)**整備推進本部

現在の進捗状況について

◎主な施設の改修工事等に関する進捗状況

① 陸上競技場補助競技場：改修工事中（～H30.5月）



〈現況写真〉 補助競技場南側(左)、器具倉庫(中)、上空からの写真(右)
〈今後の予定〉 ラインマーキング(3月末完了予定)、附帯工事(5月末竣工予定)

② 総合体育館：空調設備改修工事

⇒ H30.2月小競技場等の改修終了、H30.9月～大競技場等を改修予定

③ ボクシング・フェンシング場：建築設計（～H30.3月）

④ エアーライフル射撃場：建築設計中（～H30.8月頃）

基本設計者の決定について

期 日	実施内容
平成30年 1月 5日(金)	公告
平成30年 1月30日(火)	参加表明書提出期限(4JVから参加表明有り)
平成30年 2月 7日(水)	技術提案書の受付開始
平成30年 2月28日(水)	技術提案書の提出期限
平成30年 3月 9日(金)	第2回 基本設計候補者選定委員会 (現地視察及び審査方法等の審議)
平成30年 3月21日(水)	第3回 基本設計候補者選定委員会 (公開プレゼンテーション・ヒアリング、審査)
平成30年 3月23日(金)	選定委員会からの推薦を受け、地域交流部競争入札参加資格委員会において、基本設計候補者を特定
平成30年 3月30日(金)	基本設計者の決定(契約締結) 基本設計(~ 10月末頃)

今後のスケジュールについて

施設名	年度	H29 (2017)	H30 (2018)	H31 (2019)	H32 (2020)	H33 (2021)	H34 (2022)	H35 (2023)
				ラグビーワールドカップ	東京オリ・パラ	世界水泳	プレ大会	国体・全障スポ大会
陸上競技場	走路改修 雨天練習場等		設計 基本設計	工事 実施設計		工事		
補助競技場		工事			外周工事			
アリーナ			基本設計	実施設計	工事			
水泳場			基本設計	実施設計	工事			
テナント棟			基本設計	実施設計		工事		
庭球場			設計	工事				
ボクシング・フェンシング場		設計		工事				
エアライフル射撃場			設計	工事				
総合体育館		空調工事	空調工事					

参考) 整備計画(平成30年度)について

