

平成30年度再評価対象事業 (事業採択後10年経過のため再評価)

番号	事業名 (路・河川名等)	事業目的	事業概要	事業の進捗状況	事業を巡る社会経済情勢等の変化	費用対効果 の要因の変化	CO2削減や代替案 等の可能性	再評価理由	対応方針 (事業課案)	備考
	道路整備交付金事業 主要地方道前原富士線 事業主体：県 事業地：佐賀市富士町上無津呂	主要地方道前原富士線は、国道323号(佐賀市富士町上無津呂)と福岡県糸島市と結ぶ、主要地方道である。 当該区間は、線形不良や幅員狭小により、円滑な交通に支障をきたしている。 このため、現道拡幅により、交通の円滑化及び交通安全を図るものである。	全体事業費：7億円 工期：H21～H33 事業内容 延長 L=750m 幅員 W=6.0(10.0)m 改良工 L=750m 舗装工 L=750m 測定 一式 用地補償 一式	H29末進捗率：約63% (事業費ベース) (年平均進捗率5%) 用地補償契約 100%	福岡県糸島市への観光客数が年々増加し、観光スポットとして知名度が上昇していることや九州大学が福岡県西部地域へ移転したことに伴い、佐賀都市圏からのアクセス道路として、今後、交通量の増加が見込まれる。 福岡県側においては、平成28年度に一部区間(L=1.8km)を供用するなど、整備が順調に進められている。	事業採択時と比較して大きな要因の変化は見られない。 B/C=1.31	(コスト削減) ・再生資源の利用促進を図っている。 ・工事で発生する残土を盛土等に流用する。 (代替案の検討) ・特になし	事業採択後10年が経過のため再評価	継続 (理由) 当該箇所の子業の必要性に変化はなく、交通の円滑化と交通安全を図るため、事業を継続したい。	

