

設計内訳書

番号	名 称	規格形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A)	建築工事		1	式			
	本体工事合計						
B)	共通費						
	B1. 共通仮設費						
	B2. 現場管理費						
	B3. 一般管理費						
	共通費合計						
C)	工事価格	(万円止め)					
D)	消費税及び地方消費税						
	合 計 額						

番号	名称	规格形状寸法	数量	单位	单价	金額	備考
A)	建築工事						
①	建築直接工事		1	式			
	小計						
	小計						
	合計						

[illegible]

番号	名称	規格形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設工事						
	やり方	墨やり方4ヶ所	1	式			
	墨出し	(91.7m ²) S造	1	式			
	養生	(106.8m ²) 躯体・仕上共工場・倉庫	1	式			
	清掃片付け		1	式			
	清掃竣工時		1	式			
	外部組立足場	くさび緊結式 10m未満 建地60	1	式			
	昇降足場		1	式			
	小計						

番号	名 称	規 格 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	基礎工事						
	根切	つぼ堀・布堀 深さ0.5m以内	10.2	m ³			
	埋戻し	発生土 (建物回り仮置き) 人力	3.9	m ³			
	残土処分	場内敷き均し	6.3	m ³			
	碎石事業	碎石	9.1	m ³			
	捨てコンクリート	材工	4.7	m ³			
	基礎コンクリート	材工	15.3	m ³			
	コンクリート圧送料金	面積17.3*6.175 1回	1	式			
	コンクリート金こて均し	天端墨打ち共	1	式			
	型枠工事	普通合板	15.6	m ²			
	鉄筋工事	D13 材工	96.6	k g			
		D10 材工	608.1	k g			
	機械運搬費	バックホウ	1.0	往復			
	犬走雑コンクリート	シャッター前1m	1	式			
	地盤改良	柱状改良 (φ600-L=5000) 24本	1.0	式			
	小 計						

番号	名 称	規 格 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	農業機械格納庫プレハブ工事						
	本体工事		1.0	式			
	シャッター工事	5ヶ所	1.0	式			
	アルミ窓	4ヶ所	1.0	式			
	本体組立費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	重機損料	ユニック車2台 バックホウ1台	1.0	式			
	下請経費		1.0	式			
	小 計						

工事数量計算書

①

名称	規格・寸法	数量	単位	備考
1) 建築直接工事費				
1. 直接仮設				
やり方	14. 58*6. 29	91. 7	m ²	工場、倉庫 S造
墨出し	14. 58*6. 29	91. 7	m ²	
養生	17. 30*6. 175	106. 8	m ²	
清掃片付け	普通作業員+軽作業員	1. 0	日	
清掃竣工時	普通作業員+軽作業員	1. 0	日	
外部組立足場	くさび緊結式 10m未満 建地60 (15. 6+7. 175*2) *3. 65	109. 3	m ²	3日 (見付け面積)
昇降足場		5. 0	m	
2. 基礎工事				
根切	独立基礎部分			
	1. 0*1. 0*0. 3*4ヶ所	1. 20	m ³	
	布基礎部分			
	0. 57*0. 25* (14. 42+6. 025*2)	3. 77	m ³	
	スラブ コンクリート部分			
	13. 5*5. 55*0. 07	5. 24	m ³	
	計	10. 21	m ³	
埋戻し	根切ー残土			
	10. 21-6. 33			
残土処分	根切ー (碎石+捨てコン+基礎コン-基礎コン地上部)	3. 88	m ³	
	10. 21- (1. 91+0. 95+1. 02)			
	計	6. 33	m ³	
地業工事				
碎石	独立基礎部分			
	1. 0*1. 0*0. 1*4ヶ所	0. 40	m ³	
	布基礎部分			
	0. 6*0. 1* (14. 42+6. 025*2)	1. 59	m ³	
	スラブ コンクリート部分			
	13. 5*5. 55*0. 1	7. 50	m ³	
	計	9. 09	m ³	
捨てコンクリート	独立基礎部分			
	1. 0*1. 0*0. 05*4ヶ所	0. 20	m ³	
	布基礎部分			
	0. 53*0. 05*14. 42+0. 53*0. 05*6. 025*2	0. 70	m ³	
	スラブ コンクリート部分			
	13. 6*5. 6*0. 05	3. 80	m ³	
	計	4. 70	m ³	

②

[illegible]

代価表									
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
代価-1 捨てコンクリート打設		1.0 式							
生コンFC=18N スラブ 15 骨材20	FC=21N スラブ 15 6.77×1.37×0.1=0.93m3	1	m3	18750	18750	建設物価3月P111佐賀			
打設手間	捨てコンクリート カート打	1	m3	6760	6760	0.26人工 (標準歩掛) 特殊作業員 26000円/m3			
小計					25,510				
改計					26,000				

代価表						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
代価-2 基礎コンクリート打設		1.0	式			
生コンFC=21N スラブ [°] 18 骨材20	FC=21N スラブ [°] 18	1	m3	19200	19200	建設物師3月P111佐賀
打設手間	基礎コンクリート ポンプ打設	1	m3	740	740	コスト春郷P11福岡
小計					19,940	
改計					20,000	

代価表						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
代価-3 鉄筋加工組立費		1.0 式				
鉄筋D13		1 k g		174	174	建設物価3月P18佐賀（小口）+コスト春18 壁式佐賀
小計					174	
改計					-	

[illegible]

代価表												
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要						
代価-4 犬走雑コンクリート		1.0 式										
生コンFC=21N スラッパ 18 骨材20	FC=21N スラッパ 18	3.3	m ²	4300	14,190	建設物価3月P111佐賀 1*1*0.2						
打設手間	基礎コンクリート ポンプ打設	0.1 人		23600	2,360	特殊作業員23,600 0.3人×0.33/m3=0.1						
コンクリート金こて均し	打ち放し面補修準用	3.3 m ²		1000	3,300	左官手間コスト春郷P293福岡						
小計					19,850							
改計					19,900							

鉄筋積算書

()

記 号	符 号	断 面 mm	数 量			13mm m	10mm m	摘 要	
			長	本数	員数			m	m
独立基礎	ベース	D10	0.9	10	4		36		
独立基礎	柱	D13	0.5	4	4	8			
独立基礎	柱	D10	1.05	3	4		12.6		
布基礎	主筋	D13	29.7	3	1	89.1			
布基礎	ST筋	D10	0.8	150	1		120		
土間		D10	15	30	1		450		
土間		D10	6.4	73	1		467.2		
計						97.1	1085.8		
単位重量						m	m		
						0.995	0.56		
総重量						96.61	608.05		