別紙

Ⅰ．　事業評価総括表（令和7・8年度（繰越））　　（単位：円）

番号	措　置　名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備考
	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	県道肥前呼子線 道路整備事業	佐賀県	204,234,800	195,000,000	

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．　事業評価個表（令和7・8年度（繰越））

番号	措置名	交付金事業の名称
	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	県道肥前呼子線道路整備事業
交付金事業名又は間接交付金事業者名	佐賀県	
交付金事業実施場所	佐賀県唐津市竹木場～大良	
交付金事業の概要	玄海町及び唐津市から西九州自動車道北波多インターチェンジへの最短ルートとなるアクセス道路を整備することにより、西九州自動車道の一層の活用を促進し、地域振興を図る。	
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	佐賀県施策方針2023（令和５年度～令和８年度） 位置づけ：動き出す　人とモノをつなぐネットワーク（１）交通ー②くらしに身近な道路の整備 主な取組：道路の拡幅やバイパスの整備、歩道や自転車通行空間等の整備 通学路の点検及び要対策箇所の整備	
事業開始年度	平成26　年度	事業終了（予定）年度　令和13　年度
事業期間の設定理由	当該道路整備事業は延長5.5kmと長く、大規模な道路整備事業であるため事業期間を18箇年と設定した。	

<table>
<tr><td rowspan="15">交付金事業の成果目標及び成果実績</td><td>成果目標</td><td>成果指標</td><td></td><td>単位</td><td colspan="3">評価年度　令和18　年度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">県道肥前呼子線の自動車交通量を1,650台/日とする</td><td rowspan="3">県道肥前呼子線の自動車交通量</td><td>成果実績</td><td>台/日</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>目標値</td><td>台/日</td><td colspan="3">1,650</td></tr>
<tr><td>達成度</td><td>台/日</td><td colspan="3">0.0%</td></tr>
<tr><td colspan="7">評価年度の設定理由</td></tr>
<tr><td colspan="7">公共事業評価において、事業完了後の評価を行う場合、事業完了後おおむね5年を経過したあとに事後評価を行うため、評価年度を令和18年度とした。</td></tr>
<tr><td colspan="7">交付金事業の定性的な成果及び評価等</td></tr>
<tr><td colspan="7">―</td></tr>
<tr><td colspan="7">評価に係る第三者機関等の活用の有無</td></tr>
<tr><td colspan="7">無</td></tr>
<tr><td>成果目標</td><td>成果指標</td><td></td><td>単位</td><td colspan="3">評価年度　令和18　年度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">玄海町への観光客数を450千人とする</td><td rowspan="3">玄海町への観光客数</td><td>成果実績</td><td>千人/年</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>目標値</td><td>千人/年</td><td colspan="3">450</td></tr>
<tr><td>達成度</td><td>千人/年</td><td colspan="3">0.0%</td></tr>
<tr><td colspan="7">評価年度の設定理由</td></tr>
<tr><td colspan="7">公共事業評価において、事業完了後の評価を行う場合、事業完了後おおむね５年を経過したあとに事後評価を行うため、評価年度を令和18年度とした。</td></tr>
<tr><td colspan="7">交付金事業の定性的な成果及び評価等</td></tr>
<tr><td colspan="7">―</td></tr>
<tr><td colspan="7">評価に係る第三者機関等の活用の有無</td></tr>
<tr><td colspan="7">無</td></tr>
<tr><td rowspan="4">交付金事業の活動指標及び活動実績</td><td colspan="2">活動指標</td><td>単位</td><td>令和5 年度</td><td>令和6 年度</td><td>令和7 年度</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">道路改良工事の進捗</td><td>活動実績</td><td>m</td><td>844</td><td>796</td><td>490</td></tr>
<tr><td>活動見込</td><td>m</td><td>1250</td><td>1410</td><td>620</td></tr>
<tr><td>達成度</td><td>%</td><td>67.5%</td><td>56.5%</td><td>79.0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">交付金事業の総事業費等</td><td>令和5 年度</td><td>令和6 年度</td><td>令和7 年度</td><td colspan="2">備　考</td></tr>
<tr><td>総事業費</td><td>561,489,239</td><td>407,058,945</td><td>204,234,800</td><td colspan="2">総事業費(H26～R13)</td></tr>
<tr><td>交付金充当額</td><td>320,000,000</td><td>265,000,000</td><td>195,000,000</td><td colspan="2">8,575,000,000</td></tr>
</table>

交付金事業の契約の概要

契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額
法面工	一般競争入札	㈱富士建	23,457,500
道路改良工	一般競争入札	平野建設産業㈱	97,191,600
道路改良工	一般競争入札	㈱百花園	48,648,600
橋梁下部工	一般競争入札	㈱小野建設	34,937,100

交付金事業の担当課室	佐賀県唐津土木事務所
交付金事業の評価課室	佐賀県県土整備部道路課